



รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙(๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จึงประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หรือ www.joho.go.th หรือที่ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ตรวจ	
-ปลัด อบต.จอหอ	
-หน.สำนัก/ผอ.กอง	
-หน.ฝ่ายฯ	
ร่าง	
พิมพ์	
ชื่อเจ้าของเรื่อง	

คำนำ

การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ ให้บรรลุเป้าหมายสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานในภาพรวม ว่าประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดหรือไม่และนำผลที่ได้จากการติดตามมาใช้ในการตัดสินใจกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ จึงจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ เพื่อรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆจากการดำเนินงานนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากการดำเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่วางไว้

โดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับการวางแผนพัฒนาในประเทศไทย ที่ผ่านมามีหน่วยงานดำเนินการในงานพัฒนาในพื้นที่หลายหน่วยงาน ถึงแม้ว่าจะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนาแต่ก็ยังคง พบว่ามีปัญหาในการพัฒนาที่ซ้ำซ้อน และไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการรวมทั้งศักยภาพในพื้นที่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทราบผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใดการดำเนินงานประสบผลสำเร็จมีประสิทธิภาพหรือไม่ผลจากการติดตามและประเมินผลจะใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานช่วยให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

การพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อความเจริญของท้องถิ่นดียิ่งขึ้น หากได้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนาซึ่งกันและกัน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทำหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณี ที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือ องค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้า หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้ง งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ

๒.๒ เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

๒.๓ เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและความพึงพอใจของ

- ประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒.๔ เพื่อรับทราบระดับผลสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอ
- ๒.๕ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอว่าบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๔. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล

ติดตามและประเมินผลกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๕. ผู้ร่วมติดตามและประเมินผล

ประชาชนในเขตตำบลจอหอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภาฯ ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย
(stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

๖. พื้นที่การติดตามและประเมินผล

ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

๗. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

๘. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๙. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๙.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีโดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

รายไตรมาส

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| (๑) ไตรมาสที่ ๑ | (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม) |
| (๒) ไตรมาสที่ ๒ | (เดือน มกราคม – มีนาคม) |
| (๓) ไตรมาสที่ ๓ | (เดือน เมษายน – มิถุนายน) |
| (๔) ไตรมาสที่ ๔ | (เดือน กรกฎาคม – กันยายน) |

ระยะ ๖ เดือน

- | |
|----------------------------|
| (๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม |
| (๒) เดือน เมษายน – กันยายน |

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความ สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๑๐. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบไปด้วย

๑๐.๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ ๑)

เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงการบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด

๑๐.๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ ๒)

เป็นแบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอย ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๑) เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

๒) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม (แบบที่ ๓/๒) เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

๓) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละ ยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๓) เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละยุทธศาสตร์

๑๑. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑๑.๑ ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๑๑.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไป ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๑.๓ ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๑๑.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก สาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๑๑.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๑๑.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๑.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ นำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไป ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้ การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๑๑.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๑๑.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการ ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีที่ผ่านมา

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียด ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	86	144,894,000	118	128,155,000	106	122,906,300	134	131,444,700	116	178,426,200
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	30	4,975,000	30	4,975,000	30	4,975,000	30	4,975,000	30	4,975,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	60	25,585,000	60	27,585,000	60	29,585,000	60	31,585,000	60	33,585,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	28	8,830,000	28	8,830,000	28	8,830,000	28	8,830,000	28	8,830,000
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	59	14,350,000	59	14,350,000	59	14,350,000	59	14,350,000	59	14,350,000
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนนโยบายของรัฐบาล	22	24,945,000	22	24,945,000	22	24,945,000	22	24,945,000	22	24,945,000
รวม	285	223,579,000	317	208,840,000	305	205,591,300	333	216,129,700	315	265,111,200

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน			190	102,145,300	12	5,200,000	12	5,200,000	12	5,200,000
รวม			190	102,145,300	12	5,200,000	12	5,200,000	12	5,200,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	133	95,289,500								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2	550,000								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	5	893,100								
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1	600,000								
รวม	141	97,332,600								

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	96	37,405,700	91	85,176,600	23	30,440,000	23	30,440,000	23	30,440,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000
รวม	97	37,415,700	92	85,186,600	24	30,450,000	24	30,450,000	24	30,450,000

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 67 โครงการ งบประมาณ 35,439,340.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	7,600,900.00
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	0	0.00
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	20	25,383,440.00
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	9	830,000.00
5	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	30	1,625,000.00
6	ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนนโยบายของรัฐบาล	0	0.00
	รวม	67	35,439,340.00

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	46	11,720,000.00
2	ครุภัณฑ์	8	155,350
	รวม	54	11,875,350.00

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	98	29,311,179.71
2	ครุภัณฑ์	22	4,502,890.00
	รวม	120	33,814,069.71

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
1	ครุภัณฑ์	2	142,603.00
	รวม	2	142,603.00

รวมโครงการใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น

จำนวน 233 โครงการ งบประมาณ 81,271,362.71 บาท

โอนตั้งงบประมาณรายจ่ายใหม่

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	11	4,057,788.15
2	ครุภัณฑ์	27	1,029,300.00
	รวม	38	5,087,088.15

รายละเอียดโครงการในข้ออยู่ติดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลจอกหอ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอกหอที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกกระดับถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	๙๖๓,๐๐๐	-	✓	-	๗๒๐,๐๐๐	กองช่าง		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกกระดับถนนซอยหลังหมู่บ้าน คุ่ม ๕-๖ หมู่ที่ ๖ บ้านระทาย	๔๐๗,๕๐๐	-	✓	-	๔๐๗,๐๐๐	กองช่าง		
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๑๗ - วัดบึงทับข้าง หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๑,๓๖๘,๗๐๐	-	✓	-	๑,๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง		
๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรัตนภิธาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๒,๒๕๓,๗๐๐	-	✓	-	๑,๓๘๘,๐๐๐	กองช่าง		
๕	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นกลางบ้าน บ้านนางอ้ง-บ้านนายอ้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	๑,๑๕๓,๐๐๐	-	✓	-	๗๓๓,๐๐๐	กองช่าง		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกวางโสภา ๖ บ้านระทาย	๔๙๐,๐๐๐	-	✓	-	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง		
๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านโสมการ์ตัน ซอย ๑๔ หมู่ ๑๖ บ้านระทาย	๔๙๐,๐๐๐	-	✓	-	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง		
๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ถนนสายหนองตะไก่อโสมบายพาส ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ บ้านระทาย	๔๓๕,๐๐๐	-	✓	-	๔๓๕,๐๐๐	กองช่าง		
	รวม	๗,๖๐๐,๙๐๐		๘		๕,๗๕๓,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๓๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๖๙,๕๑๗	กองการศึกษาฯ		
๒	โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศใน ตำบลจอหอ	๓๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๐๙,๕๕๐	กองการศึกษาฯ		
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	๘๐,๙๒๓	กองการศึกษาฯ		
	รวม	๙๑๐,๐๐๐	๓			๖๖๙,๙๙๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ เยาวชนตำบลจอหอ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๕,๓๗๐	กองการศึกษาฯ		
๒	โครงการวันมาฆบูชา	๑,๐๐๐	✓	-	-	๕๕๐	กองการศึกษาฯ		

๓	โครงการวันวิสาขบูชา	๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๕๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๕๐	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	๑๗,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
	รวม	๕๐,๐๐๐	๔			๑	๒๖,๗๒๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน	๒,๙๕๖,๘๐๐	✓	-	-	-	๒,๘๑๘,๖๔๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	๖๖๑,๖๔๐	✓	-	-	-	๖๔๘,๒๙๕	กองการศึกษาฯ	
	รวม	๓,๖๑๘,๔๔๐	๒				๓,๔๖๖,๙๓๕		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอกหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ค้าง	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๖๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๔,๖๒๕	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖๐,๐๔๑.๓๐	กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการออกตรวจสถานประกอบการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	
	รวม	๓๓๕,๐๐๐	๒			๑	๑๙๔,๖๖๖.๓๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอยหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ ยังไม่ ได้		งบประมาณ (บาท)			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๒๕๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖,๒๘๖,๓๐๐		สำนักปลัด		
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๙๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒,๗๑๔,๕๐๐		สำนักปลัด		
๓	เบี้ยยังชีพผู้เฒ่า	๕๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙,๕๐๐		สำนักปลัด		
๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐๗,๓๒๓		สำนักปลัด		
	รวม	๒๐,๕๕๐,๐๐๐	๔				๑๙,๓๓๗,๖๒๓				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอยหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ ยังไม่ ได้		งบประมาณ (บาท)			
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐		สำนักปลัด		
	รวม	๔๐,๐๐๐				๑	๐.๐๐				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอกหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๕,๒๓๘	สำนักปลัด		
	รวม	๓๐,๐๐๐	๑			๒๕,๒๓๘			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอกหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
	รวม	๕๐,๐๐๐			๑	๐.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอกหอที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอกหอ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการคลองสวนน้ำใส	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘๓,๒๑๑.๓๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการปาร์กิ้งน้ำ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๘๑๐,๐๐๐	๑			๕	๒๘๓,๒๑๑.๓๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอกหอที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสิ่งแวดล้อม

แผนงานคณะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			
๑	โครงการตรวจสอบคุณภาพภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอกหอ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒,๕๐๐	กองช่าง		
	รวม	๓๐,๐๐๐	๑				๒๒,๕๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอกหอที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			
๑	โครงการ อบต.จอกหอ สดใส ไร้สิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗,๑๖๓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.จอกหอ	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
	รวม	๙๐,๐๐๐	๒				๖๗,๑๖๓			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานคณะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			
๑	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายแนวเขต	๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองช่าง		
	รวม	๔๐,๐๐๐				๑	๐.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด		
๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี สำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด		
๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและ คุ้มครองป้องกันที่ต้นอันเป็นสาธารณสมบัติของ แผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด		

๔	โครงการจัดหาช่างเพื่อประชนสัมพันธ์ข้าราชการและผลงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๕	โครงการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๖	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	๒๖๐,๖๓๐	สำนักงานปลัด
๗	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๘	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	๓๙๗,๑๕๐	สำนักงานปลัด
๙	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๑๐	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๑๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมองค์กรการบริหารส่วนตำบลจอหอ	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	๔๐,๐๘๐	สำนักงานปลัด
	รวม	๔๙๐,๐๐๐	๔	-	-	-	๗	๗๑๒,๙๖๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			
๑	โครงการประชุม/อบรม/จัดเวทีประชาคม ระดับ หมู่บ้าน/ตำบล	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒,๘๓๗	สำนักปลัด		
	รวม	๒๐,๐๐๐	๑				๒,๘๓๗			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองคลัง		
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น	๑๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕,๑๐๐	กองคลัง		
๓	ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงการจัดเก็บพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน	๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองคลัง		
๔	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองคลัง		

๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดเก็บภาษี	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๐๐	กองคลัง	-
๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๐๐	กองคลัง	-
๗	ค่าใช้จ่ายในโครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๐๐	กองคลัง	-
๘	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๐๐	กองคลัง	-
	รวม	๖๒๕,๐๐๐	๑	-	-	-	๗	๕,๑๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอยหอที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด		
	รวม	๓๐,๐๐๐				๑	๐.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอยหอที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด		
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร.	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด		
	รวม	๕๐,๐๐๐				๒	๐.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอยหอที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ				
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด		
๒	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๘,๐๓๗.๕๐	สำนักปลัด		
๓	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสุภาพจิต ผู้สูงอายุและคนพิการ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๕๘๒	สำนักปลัด		
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด		
๕	โครงการส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริม	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด		
๖	โครงการอบรมฟื้นฟูประสิทธิภาพขององค์กรสตรี	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔,๒๓๒	สำนักปลัด		
	รวม	๓๗๐,๐๐๐	๓			๓	๖๗,๘๕๑.๕๐			

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอยที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโนนคอนกรีตสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้เป็นการ			
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณขอยสุจริต หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๔๐๔,๑๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๐๓,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๒๔๙,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนายมิ่งหมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๑๑๓,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๑๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคุณยายละม่อม หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๒๔๙,๑๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๔๘,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังวัดหมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๒๗๑,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางไป่หมู่ที่ 6 บ้านระทาย	๔๑,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๑,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สาตรา ขอย 1 ฝั่งขวา หมู่ที่ 6 บ้านระทาย	๓๐๗,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๐๖,๐๐๐	กองช่าง	

๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ 2 ฟุต ขอยศุดใจ หมู่ที่ 6 บ้านระทาย	๔๒๓,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 12 หมู่ที่ 7 บ้านบึงทับข้าง	๒๘๑,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๗๖,๙๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยร้านยาง หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๒๑๓,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๐๙,๕๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๔๙๖,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขอยโรงขวด หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๔๘๕,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘๔,๕๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านนายชัยศ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชันธ์	๑๐๑,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๐๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู นางสมนึก-บ้านนางทองคำ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชันธ์	๑๗๕,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง ฝั่งศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านลำโรง	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม - ศาลาปู หมู่ที่ 9 บ้านลำโรง	๒๒๐,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากตีกอนเววิท - บ้านยามาก หมู่ที่ ๙ บ้านลำโรง	๒๐๕,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๙๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนายสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๓๖,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๔,๐๐๐	กองช่าง

๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาง เชื้อง หนายโคกสูง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๕๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๕๖,๙๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางใจ - บ้านนายโหม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๙๑,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาง บุญช่วย ประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๑๒๒,๕๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางตึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๓๓,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๓๒,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางโต่ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๘๔,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๘๔,๕๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก นานางยุพา - สระวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๖๖,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๖๖,๐๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านกุฎหนองออก - วัดบ้านกุฎ หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุฎ	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายแป้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุฎ	๙๔,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๙๔,๐๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนายพร-ศาลา หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตารา	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนายสมบัติ - บ้านนางประจวบ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตารา	๑๐๖,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนายจรรยา - ถนนรัตนพิธาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตารา	๑๕๐,๑๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๑๔๕,๐๐๐	กองช่าง

๓๐	โครงการก่อสร้างรางต้นคอนกรีตเสริมเหล็กกรีมนนรัตนพิธาน(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราชา	๑๔๔,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๒๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขอยายพัน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดิ่งงา	๒๐๕,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขอยลู่ประหยัด หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดิ่งงา	๓๐๗,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๘๙,๐๐๐	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยต้นมะขามใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดิ่งงา	๑๙๓,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดิ่งงา	๓๔๔,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหนองพรวน - ขอยสมศรี หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดิ่งงา	๔๘๙,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๖๓,๐๐๐	กองช่าง
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๔๙๒,๗๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๖๙,๐๐๐	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุง - ต่อเติม ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านระกาย	๒๔๘,๗๒๙.๐๐	✓	-	-	-	๒๔๘,๐๐๐	กองช่าง
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านระกาย	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๔๖๗,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๖๕,๐๐๐	กองช่าง
๔๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนองม่วง ช่วงบ้านปราณีต หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	๑๒๕,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๒๔,๐๐๐	กองช่าง

๔๑	โครงการซ่อมแซมผนังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกทองม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชันธ์	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๑๘๓,๐๐๐	กองช่าง	
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชันธ์	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๑๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๔๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชันธ์	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาย ขอบ ชัยพิลา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๒๑๗,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐	กองช่าง	
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๓๖๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๓๖๗,๕๐๐	กองช่าง	
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	๔๗๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๔๖๓,๗๐๐	กองช่าง	
	รวม	๑๗,๐๐๖,๘๒๙	๔๕	๑				๑๑,๗๗๐,๐๐๐		

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๙,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด		
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ๓ นิ้ว Network แบบที่ ๑ ราคาเครื่องละ ๘,๙๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๑๗,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๗,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด		
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคาเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑,๔๐๐	✓	-	-	-	๑๑,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด		
๔	กล่องวงจรชนิดรีเลย์ แบบมุมมองคงที่ ราคาตัวละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว	๒๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		
๕	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ราคาตัวละ ๕,๓๕๐ บาท จำนวน ๑ ตัว	๕,๓๕๐.๐๐	✓	-	-	-	๕,๓๕๐.๐๐	สำนักปลัด		
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน ราคาเครื่อง ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๙,๘๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข		
๗	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ ๔,๑๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๘,๒๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข		
๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคาเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๑,๓๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข		
	รวม	๑๕๖,๑๕๐	๘	-	-	-	๑๕๕,๓๕๐			

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอกหอที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโนนศรีสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองส่งน้ำช่วงเชื่อมต่อระหว่างบ้านกล้วย หมู่ ๒ กับบ้านระกาย หมู่ ๖ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๓๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๐.๐๐	กองช่าง		
๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก กลางแจ้งบ้านกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๔๙๘,๙๑๘	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย แยกบ้านตาแขก-ซอยสุนทรภรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๓๖๖,๗๐๐	✓	-	-	๓๕๖,๐๐๐	กองช่าง		
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กซอยโรงสีข้าว(ข้างวัดบ้านกล้วยทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๑๘๖,๑๐๐	-	✓	-	๑๘๕,๐๐๐	กองช่าง		
๕	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนางเสมอ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	๔๙,๕๐๐	กองช่าง		
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๑๑๓,๐๐๐	-	✓	-	๑๑๒,๐๐๐	กองช่าง		

๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมเหมืองยม หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๔๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๐,๕๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียน พลาตติอ้อมหนองโอบส์ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๔๙๕,๔๐๐	-	-	✓	-	๔๙๕,๔๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านตาแขก-สนามกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๔๙๐,๗๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๕๙๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุทธ รารกรณ์ ตอนบ้านบ่อทอง-สนามกีฬา หมู่ที่ ๒ บ้าน กล้วย	๔๗๖,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อจรรย์หงษ์ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๒๙๖,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๙๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาย ตาบ ๒/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายตาบ ๓/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๑๑๕,๓๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๑๑๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายไกร ลาศ-หนองจิมหมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๓๗๕,๙๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๗๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส.ซอยสกุลเดิม ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านระทาย	๓๔๐,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิตรรี หมู่ที่ 6 บ้านระทาย	๒๔๖,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐	กองช่าง

๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลา ประชาคม(คุ้ม ๕) หมู่ที่ ๖ บ้านระทาย	๔๘๗,๒๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙/๑ (แยกบ้านนาอินเขียว) หมู่ที่ ๖ บ้านระทาย	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง โรงเรียนระทาย หมู่ที่ 6 บ้านระทาย	๔๘๗,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กถนน รัตนพิธานหน้าโรงเรียนบ้านระทาย หมู่ที่ ๖ บ้าน ระทาย	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๑๐๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กถนน รัตนพิธานหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระ ทาย หมู่ที่ ๖ บ้านระทาย	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๐๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๔๓๑,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๓๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๙ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๒๗๒,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๗๑,๐๐๐	กองช่าง

๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๙/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านทวี โชค - บายพาส ขอยบ้านของเก่า ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านบึง ทับข้าง	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๒๔,๐๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้าน ทวีโชค - บายพาส ขอยบ้านของเก่า ๑ หมู่ที่ ๗ บ้าน บึงทับข้าง	๑๐๕,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๐๕,๕๐๐	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๗ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๑๔๑,๐๐๐	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้าน ทวีโชค บึงทับข้างจอหอ ๒ เขื่อม ขอย๘/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนธรรมชันธ์ ขอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสระ ธรรมชันธ์	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสระ ธรรมชันธ์ท้ายขอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชันธ์	๑๑๖,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๑๖,๘๐๐	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้าสถานีรถไฟ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชันธ์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๒๕๘,๕๐๐	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย คอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชันธ์	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	๓๖๘,๐๐๐	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างผนังกันดินริมคลองบุรีบุญจากบ้าน นายพรหม-ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านลำโรง	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง

๓๗	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม-คลองน้ำท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๔๕๕,๐๐๐	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง บริเวณ(ฝั่งทิศตะวันตกสะพาน) ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๕๒,๐๐๐	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง งาน ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๖๔,๐๐๐	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสะพานข้ามคลอง-บ้านนายพรหม หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๔๕๘,๐๐๐	กองช่าง
๔๑	โครงการล้อมรั้วสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๕๒,๐๐๐	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๘๗,๐๐๐	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างลู่วิ่ง คอนกรีตเสริมเหล็กสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๘๓,๐๐๐	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสาวกวาง-บ้านมายเจ็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๗๑,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๖๒,๕๐๐	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านประสิทธิ์ - บ้านนางดอกไม้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านประสิทธิ์ - บ้านนางราตรี หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๗๙,๐๐๐	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๓๘๗,๕๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๓๖๔,๐๐๐	กองช่าง

๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างบริษัท ยอดมอเตอร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๔๗๘,๗๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่า หลวงพอมหาธาตุนิธ(บายพาส) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๑๑๒,๗๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายราษฎร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	๐.๐๐	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายเชื่อม ไชยพิลา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	๖๕,๐๐๐	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจันทร์กรุต-ถนนหลังวัด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๔๕๔,๐๐๐	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยายเขียว-หน้าวัด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	๔๑๖,๐๐๐	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางแห้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๓๓๘,๐๐๐	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางมั่ง-ลำเหมือง หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	๔๗๒,๐๐๐	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน-ถนนเลียบเมือง ด้านข้างบึงโปง หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	๓๔๖,๐๐๐	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระเก็บน้ำดิบหมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	๒๒๙,๐๐๐	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ส.สระกักเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง

๖๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามเหมืองยี่มข่วงสระแก้วบ้านน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนกก้อน-บ้านนางมารศรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๖๒	โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามคลองประปาหมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตำบลจอหอ-หนองหัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตา	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางหวาน - หนองหัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตา	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๗๓,๗๗๕.๗๒	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงเสี้ยน-ถนนเสี้ยนเมือง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตา	๓๗๒,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๒๓,๐๐๐	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนรัตนพิธานถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตา	๔๐๐,๕๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๓๒,๐๐๐	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตรังข้ามภูมินิมาร์ท หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตา	๓๕๐,๕๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนขามพูท-คลองจาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตา	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจัดสรรพีริเว้-บ้านนายชัยสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๔๙๘,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมศรี (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๗๒,๐๐๐	กองช่าง

๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจัดสรร อยู่ตำบล-บ้านนายผดอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนอง กระด้าง	๔๔๘,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รถไฟ-อุบลรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๕๖๕,๐๐๐	กองช่าง
๗๓	โครงการขยภยกิจจรจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านออมสิน-บ้านนายชัยสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๕ บ้าน หนองกระด้าง	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๕๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยนายหรือ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้าน นายแดง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๒๓๒,๐๐๐	กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางกุหลาบ (ช่วงที่ ๑)หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๒๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า ปากขอยบ้านออมสิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๕๗๗,๐๐๐	กองช่าง
๗๘	โครงการขยภยเขตประปา ศาลตาปู่-สถานีพัฒนา ชาวพุทธ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราช	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๕๘,๐๐๐	กองช่าง
๗๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกถนนคลอง ชลประทาน ช่วงแยกถนนบ้านกล้วย-ลำโรง ถึง ช่วง แยกกระท่อมก้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๔๙๕,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง
๘๐	โครงการซ่อมแซมถนน โหมการใต้สระตราชหมู่ที่ ๒ บ้านระทาย	๔๘๗,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง
๘๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียอย่าง เก็บน้ำบึงทับข้าง หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๔๗๓,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๕๖๒,๐๐๐	กองช่าง

๘๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงหน้าหมู่บ้านนาสิริ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองช่าง
๘๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะชั้นที่ ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชั้นที่ ๑	๑๘๔,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๘๔	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านสระธรรมชั้นที่ ๘ บ้านสระธรรมชั้นที่ ๘	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๘๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระธรรมชั้นที่ ๘ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชั้นที่ ๘	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๘๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านยายสังัด-บ้านนายและ-บ้านนางพอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๐๘,๐๐๐	กองช่าง
๘๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโอเอเรียน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรุด	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๘๘	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๘๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านอมสิน ๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๕๖,๐๐๐	กองช่าง
๙๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านอมสิน ๒, ๓ และ ๔ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๕๓,๐๐๐	กองช่าง
๙๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านแฮปปี้โฮม ๒ และ ๓ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๓๙,๐๐๐	กองช่าง
๙๒	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๙๓	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับข้าง	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง

๔๔	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชัมโบ	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๕๒,๐๐๐	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๕๒,๐๐๐	กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๘๕,๐๐๐	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราช	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดิ่งา	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๕๕,๐๐๐	กองช่าง
รวม		๓๓,๑๕๐,๖๑๘	๕๐	๓๘	๒	๘	๒๙,๓๑๑,๑๗๑	

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านกล้วย หมู่ที่ ๒	๔๘๒,๓๐๐	-	✓	-	-	๔๘๒,๓๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านระทาย หมู่ที่ ๖	๔๘๙,๒๕๐	-	✓	-	-	๔๘๙,๒๕๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านบึงทับช้าง หมู่ที่ ๗	๔๙๑,๓๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านสระธรรมชนม์ หมู่ที่ ๘	๔๘๗,๖๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๙	๒๙๕,๖๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านหนองออก หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๖๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านกรูด หมู่ที่ ๑๑	๔๒๘,๓๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๘	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านสระตาราข หมู่ที่ ๑๒	๔๓๔,๕๕๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๙	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านหนองกระดั่งงา หมู่ที่ ๑๕	๔๐๔,๓๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	

๑๐	เครื่องพอกอากาศแบบเคลื่อนที่ราคาเครื่องละ ๓๑,๐๓๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง	✓	-	-	-	๕๓,๐๕๐	กองการศึกษา
๑๑	เครื่องคลายกล้ามเนื้อที่คล้องก้นเก้าอี้ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	-	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๒	เครื่องวิ่งออกกำลังกาย ราคาเครื่องละ ๓๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	-	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๓	เครื่องปิดแอร์ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	-	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๔	เครื่องลดไขมันเสริมกล้ามเนื้อพร้อมราคาเครื่องละ ๓๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	-	✓	-	-	๓๑,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๕	เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดินราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	-	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ๓๒ นิ้ว Network แบบที่ ๑ (๒๕ หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ ๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท	✓	-	-	-	๑๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้งแบบติดตั้ง ขนาด ๒๕,๐๐๐ ปีthy จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๕,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๗,๗๐๐ บาท	✓	-	-	-	๗๗,๗๐๐	กองช่าง
๑๘	เทพีโต๊ะระยะ แบบไฟเบอร์ ยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ อัน	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	เครื่องเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองช่าง

๒๐	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๔๓,๕๐๐	✓	-	-	-	๕,๓๐๐	กองช่าง
๒๑	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด ๒.๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๑๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	ตู้เชื่อม จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑,๐๐๐	กองช่าง
	รวม	๘๑,๕๐๐	๘	๒	๑๒	-	๑,๒๓๓,๒๔๐	

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			
๑	โครงการจัดซื้อผ่านพร้อมอุปกรณ์	๙๒,๙๐๓	✓	-	-	-	๙๒,๙๐๓	สำนักปลัด		
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบ ติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙,๘๐๐ บาท	๔๙,๘๐๐	✓	-	-	-	๔๙,๘๐๐	กองคลัง		
	รวม	๑๔๒,๖๐๓	๒	-	-	-	๑๔๒,๙๐๓			

โอนตั้งงบประมาณรายการใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลพพูนที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงการสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ถนนภายในหมู่บ้านรุ่ง นิรันดร์ ซอย ๒,๓,๔ และซอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านระทาย	๔๙๗,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๑๘	
๒	โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ถนนบึงทับช้าง (ช่วง แยกซอย ๕) หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๓๖๗,๐๐๐	✓	-	-	๓๖๕,๘๘๘.๑๕	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๑๘	
๓	โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.(ช่วงทางเชื่อมถนน เลียยมืองนครราชสีมา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	๔๗๖,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๑๘	
๔	โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนรัตนพิธาน (ช่วง Sta. ๓+๖๕๒ ถึง Sta. ๓+๖๗๒) ช่วงป้ายหมู่บ้าน บ้านกรูด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๑๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๙๑,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๑๘	
๕	โครงการซ่อมสร้าง ถนน ค.ส.ล.ถนนรัตนพิธาน (ช่วง Sta.๒+๖๐๑ ถึง Sta.๒+๖๙๕) ช่วงสี่แยกโรงเรียน บ้านกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๔๖๘,๐๐๐	✓	-	-	๔๓๖,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๑๘	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๔๙๒,๐๐๐	-	✓	-	๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘	
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอย ๖ ถึง หมู่บ้านสิริรามย์ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับ ช้าง	๔๙๗,๐๐๐	-	✓	-	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘	

๘	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสวน สาธารณะหมู่บ้านสิริราษฎร์ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๓๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘
๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเก็บพัสดุกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาช	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลัง ร้านก๋วยเตี๋ยว หมู่ ๖ บ้านระทาย	๒๐๗,๙๐๐	-	-	✓	-	๒๐๗,๙๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตน ภิกษาน ช่างหมักหมู่บ้านบึงยอนต์หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตา ราช	๔๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘
	รวม	๙,๑๙๖,๙๐๐	๕	-	๖	-	๙,๐๕๗,๗๘๘.๑๕		

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้ ทำงานทรงเตี้ยหมุนได้ แขนเก้าอี้เหล็กตัดขึ้นรูป จำนวน ๓ ตัว	๙,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด	โอนครั้งที่ ๑๘	
๒	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๔ เครื่อง	๓๘,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด	โอนครั้งที่ ๑๘	
๓	โต๊ะทำงานไม้ จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	สาธารณสุข	โอนครั้งที่ ๑๘	
๔	เก้าอี้ทำงานทรงเตี้ย จำนวน ๓ ตัว ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท	๙,๐๐๐	✓	-	-	-	สาธารณสุข	โอนครั้งที่ ๑๘	
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๒๔,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	สาธารณสุข	โอนครั้งที่ ๑๘	
๖	เครื่องตัดไฟเบอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๑๘	
๗	เครื่องทำนํ้าร้อน - นํ้าเย็น จำนวน ๒ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด	โอนครั้งที่ ๑๘	
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด	โอนครั้งที่ ๒๓	
๙	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที) ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด	โอนครั้งที่ ๒๓	

๑๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคา ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๗๐๐	✓	-	-	-	๕,๖๕๐	สำนักงานปลัด	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๑	โครงการติดตั้งป้ายจรรยาบรรณเสา	๔๙๙,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๙๖,๐๐๐	สำนักงานปลัด	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๙,๘๐๐	กองคลัง	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๔,๑๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	✓	-	-	-	๔,๑๐๐	กองคลัง	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๙,๘๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๔,๙๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๗	โต๊ะทำงานไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐x๘๐x๗๕ ซม. ราคา ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๘	เก้าอี้ทำงานทรงเตี้ย ขนาด กว้าง ๕๐ x ลึก ๕๐ x สูง ๙๕ ซม. ราคา ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ตัว	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๙	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บานราคาตู้ละ ๖,๖๐๐ บาท จำนวน ๖ ตู้	๓๙,๖๐๐	-	✓	-	-	๓๙,๖๐๐	สำนักงานปลัด	โอนครั้งที่ ๒๘
๒๐	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ราคาตู้ละ ๖,๖๐๐ บาท จำนวน ๔ ตู้	๒๖,๔๐๐	✓	-	-	-	๒๖,๔๐๐	กองคลัง	โอนครั้งที่ ๒๘

๒๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘
๒๒	จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว ราคา ๔,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ จอ	๔,๕๐๐	-	✓	-	-	๔,๕๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘
๒๓	เครื่องคล้ายกันเนื้อหาลอกก้างแขน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๘,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๘
๒๔	เครื่องริงออกกำลังขา จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๘
๒๕	เครื่องปั่นอว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๘
๒๖	เครื่องตัดไขมันเสริมกล้ามเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๑,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๘
๒๗	เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๘,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๘
	รวม	๑,๐๒๘,๓๐๐	๑๗	๙	-	-	๑,๐๒๘,๓๐๐		๑,๐๒๘,๓๐๐

การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองได้

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา